

# Sprawozdanie z inwestycji gminnych zrealizowanych do sierpnia 2010 roku

## **1. Dział – 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

### *1.1. Budowa wodociągu w Zalesicach*

W 2010 roku przewiduje się przystąpić do budowy wodociągu gminnego we wsi Zalesice o długości 300 m z rur PE i PCV. W chwili obecnej prowadzone są prace związane z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem tytułów prawnych do terenu pozwalających na realizację inwestycji. W imieniu Gminy Sulejów zadanie pilotuje Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie. Koszt zadania w 2010 roku szacuje się na 30.000 zł.

### *1.2. Budowa wodociągu w ulicy Jaśminowej i Cichej w Barkowicach*

W 2010 roku przewiduje się przystąpić do budowy wodociągu gminnego w Barkowicach ul. Jaśminowa i ul. Cicha jako przedłużenie już istniejących sieci wodociągowych w tych ulicach o długości ok. 450 m z rur PE i PCV. W chwili obecnej prowadzone są prace związane z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem tytułów prawnych do terenu pozwalających na realizację inwestycji. W imieniu Gminy Sulejów zadanie pilotuje Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie. Koszt zadania w 2010 roku szacuje się na 49.000 zł.

### *1.3. Budowa wodociągu we wsi Salkowszczyzna i Mikołajów*

W 2009 roku wykonany został projekt techniczny budowy wodociągu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz opiniami. W trakcie opracowywania dokumentacji okazało się, że występuje potrzeba dalszej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach przylegających do wykonywanego opracowania i zasilanych z ujęcia Bilska wola oraz Biała co pozwoli na zwodociągowanie całego południowo-zachodniego rejonu gminy Sulejów obejmującego dodatkowo takie miejscowości jak: Bilska Wola Kolonia, Adelinów, Piotrów i końcówka wsi Biała oraz pozwoli na połączenie ujęć wodociągowych Bilska Wola i Biała. Planowane zwiększenie inwestycji to wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 4,5 km z rur PCV i PE. Zlecony został projekt techniczny całego dodatkowego zadania za kwotę 65 tys. złotych łącznie z podkładami geodezyjnymi. Do realizacji zadania planuje się przystąpić w 2010 roku a część środków na to zadanie planuje się pozyskać jako środki zewnętrzne. Z informacji jakie uzyskaliśmy wynika, że konkurs pozwalający na ubieganie się o środki unijne ogłoszony zostanie w miesiącu wrześniu i do tego czasu pragniemy zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty. Na zadanie przeznaczona jest kwota 150.000,00 zł.

## **2. Dział – 600 - Transport i łączność**

### *2.1. Pomoc finansowa przy przebudowie mostu na Radońce w ciągu komunikacyjnym ulicy Klasztornej w Sulejowie.*

W listopadzie 2009 roku Rada Miejska w Sulejowie na wniosek Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Piotrkowie Trybunalskim w przebudowie istniejącego mostu nad rzeczką Radońką w ciągu komunikacyjnym drogi powiatowej ul. Klasztorna w Sulejowie. Pomoc Gminy Sulejów w realizacji inwestycji określona została na wielkość 50% zadania lecz nie więcej niż 125.000,00 zł. W 2010 roku Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim w miesiącu maju przystąpiło do realizacji całości zadania z przewidywanym terminem zakończenia na koniec czerwca 2010 roku. Inwestycja została zakończona w przewidywanym terminie a całość poniesionych kosztów przez Gminę Sulejów wyniosła 125.000,00 zł.

## *.2.Pomoc finansowa w remoncie skrzyżowania ulicy Władysława Jagiełły, Grunwaldzkiej Rycerskiej w Sulejowie.*

W ramach współpracy pomiędzy Gminą Sulejów oraz Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim przed zbliżającymi się obchodami 600-lecia Bitwy Pod Grunwaldem podjęta została decyzja o przebudowie ulic powiatowych Grunwaldzka i Wł. Jagiełły oraz ulicy gminnej ul. Rycerska przebiegających w rejonie obiektów zabytkowego opactwa cystersów w którym miały się odbywać uroczystości związane z obchodami rocznicy bitwy . Występujący układ komunikacyjny połączony został w całość bezkolizyjnym rondem. W miesiącu kwietniu opracowany został projekt techniczny remontu a w miesiącu maju przystąpiono do prac drogowych związanych z inwestycją. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony został wykonawca zadania tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK z Piotrkowa Trybunalskiego. Inwestycja została zakończona 17 czerwca 2010 roku a udział gminy Sulejów wynoszący 50 % kosztów poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim wyniósł kwotę 173.179,00 złotych.

## *2.3. Pomoc finansowa w przebudowie drogi powiatowej nr 1913E Przyglów – Milejowiec o długości 2.875,75 mb*

W 2009 roku zawarte zostało porozumienie Gminy Sulejów z Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie współfinansowania inwestycji drogowej przebudowy drogi powiatowej Przyglów – Milejowiec na odcinku 2875,75 mb. Zadanie to zostało zgłoszone do Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych na 2010 rok i zostało pozytywnie zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Koszty inwestycji rozkładają się następująco 25 % Gmina Sulejów, 25 % Starostwo Powiatowe i 50% Narodowy Program – program rządowy. W miesiącu kwietniu 2010 roku rozstrzygnięty został przetarg na realizację tej inwestycji a przewidywany udział Gminy Sulejów w realizacji inwestycji określony został na kwotę 730 000,00 zł . Obecnie inwestycja jest w trakcie realizacji, wykonane zostały prace ziemne, ułożone krawężniki oraz chodniki, całość zastabilizowana tłuczniem. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2010 roku.

## *2.4.Odwodnienie ulicy Rycerskiej na odcinku od ulicy Kazimierza Sprawiedliwego do ulicy Władysława Łokietka na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie.*

W maju 2010 roku przystąpiono do opracowywania dokumentacji technicznej na wykonaniu kanalizacji deszczowej w ulicy Rycerskiej w Sulejowie na odcinku pomiędzy ul. K. Sprawiedliwego oraz ul. Wł. Łokietka o długości ok. 120 mb wraz z odtworzeniem nawierzchni bitumicznej w ulicy Rycerskiej. Koszt opracowywanej dokumentacji to kwota 4.880,00 zł wraz z podkładem geodezyjnym. W miesiącu wrześniu br. planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w terenie.

## *2.5. Remont chodnika w ulicy Wschodniej w Sulejowie*

W miesiącu maju 2010 roku wykonany został remont chodnika na ulicy Wschodniej w Sulejowie na odcinku od ulicy Garncarskiej do ulicy Koneckiej strona zachodnia a wykonawca wyłoniony został w przetargu publicznym o wysokości zadania do 14 tys. EURO. Remont obejmował wymianę krawężników oraz ułożenie kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie cementowo-piaskowej wraz z wjazdami do posesji na odcinku remontowanego chodnika. Koszt inwestycji to kwota 64.997,01 złotych.

## *2.6. Remont drogi w miejscowości Nowa Wieś*

W maju 2010 roku przystąpiono do wykonania remontu na drogach przebiegających przez Nową Wieś polegającą na wykonaniu 4 cm nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami tłuczniowymi oraz mijankami. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przetargu publicznego otwartego a poniesione koszty na realizację tej inwestycji to kwota 169.712,89 złotych.

## *2.7. Remont ulicy Klonowej w Poniatowie.*

W czerwcu 2010 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca prac remontowych przewidzianych do wykonania na ul. Klonowej w Poniatowie. Zakres prac remontowych obejmował uzupełnienie podbudowy tłuczniowej tłuczniem grubości 10 cm, wykonanie nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm oraz wykonanie poboczy tłuczniowych z wykorzystaniem częściowo pozyskanego urobku oraz wykonanie przepustów od strony ulicy Lipowej. Zakres prac to cała ulica Klonowa od ulicy Lipowej do drogi krajowej nr 12 bez włączenia z tą drogą. Wykonawcą inwestycji była Firma PEUK z Piotrkowa Trybunalskiego a poniesione koszty na realizację tego zadania to kwota 167.945,99 złotych.

## *2.8. Remont drogi w Zalesicach Kolonii – alejka zachodnia*

W miesiącu czerwcu 2010 roku rozpoczęte zostały prace remontowe na alejce zachodniej w Zalesicach Kolonii prowadzone przez wykonawcę wyłonionego w wyniku przetargu nieograniczonego. Prace budowlane polegające na uzupełnieniu podbudowy warstwą tłuczniową grubości 10 cm, wykonaniu nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm wykonaniu poboczy tłuczniowych wraz z wjazdami do posesji na realizowanym odcinku drogi wykonywane były przez Firmę „Drog-inż.” z Piotrkowa Trybunalskiego a koszt inwestycji to kwota 108.340,42 złote oraz koszty nadzoru inwestorskiego 1.300,03 złote.

## *2.9. Budowa ulicy Studziennickiej w Sulejowie*

Budowa gminnej łączącej ulicę Barbary i ulicę Żwirową na odcinku ok.150 mb. Inwestycja polegała będzie na wykonaniu odwodnienia ulicznego z podłączeniem do istniejących systemów kanalizacji deszczowej, profilu ulicznego drogi o szerokości 5,5 – 6,0 m chodników z kostki betonowej oraz nawierzchni bitumicznej na powierzchni 840,00 m<sup>2</sup>. Na wykonanie zadania zabezpieczonych została kwota 126.000,00 zł. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja techniczna pozwalająca na realizację inwestycji. Uzyskana została już decyzja pozwolenia wodno prawnego na odprowadzenie wód deszczowych z całej zlewni obejmującej i ulicę Studziennicką.

## *2.10. Budowa ulicy Kamiennej w Sulejowie*

Budowa gminnej łączącej ulicę Wapienną i ulicę Kwiatową na odcinku ok.150 mb. Inwestycja polegała będzie na wykonaniu odwodnienia ulicznego z podłączeniem do istniejących systemów kanalizacji deszczowej, profilu ulicznego drogi o szerokości 5,5 – 6,0 m chodników z kostki betonowej oraz nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1.020,00 m<sup>2</sup>. Na wykonanie zadania zabezpieczonych została kwota 153.000,00 zł. W końcowej fazie jest dokumentacja techniczna pozwalająca na realizację tej inwestycji

### *2.10. Budowa ulicy Kwiatowej w Sulejowie*

Budowa gminnej łączącej ulicę Wapienną i ulicę 17-go Stycznia na odcinku ok.150 mb. Inwestycja polegała będzie na wykonaniu odwodnienia ulicznego z podłączeniem do istniejących systemów kanalizacji deszczowej, profilu ulicznego drogi o szerokości 5,5 – 6,0 m chodników z kostki betonowej oraz nawierzchni bitumicznej na powierzchni 960,00 m<sup>2</sup>. Na wykonanie zadania zabezpieczonych została kwota 144.000,00 zł. W końcowej fazie jest dokumentacja techniczna pozwalająca na realizację tej inwestycji. Wskazana jest realizacja budowy ul. Kwiatowej i ulicy Kamiennej jako jedno zadanie z przyczyn technicznych.

### *2.11. Remont ulicy Polanka we Włodzimierzowie*

W miesiącu lipcu 2010 roku przystąpiono do realizacji remontu ulicy Polanka we Włodzimierzowie polegający na wzmocnieniu istniejącej podbudowy tłuczniem grubości 10 cm, wykonaniem nakładki bitumicznej grubości 4 cm, wykonaniem poboczy tłuczniowych. Dodatkowo w zakres prac przewidzianych do wykonania wchodziło przeniesienie schronu betonowego z okresu II wojny światowej usytuowanego częściowo w pasie ulicy. Prace remontowe przewidziano do wykonania na całej ulicy Polanka. W wyniku rozstrzygnięć przetargu nieograniczonego wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Piotrkowie Tryb. ul. Południowa. W miesiącu sierpniu prace drogowe zostały zakończone lecz do dnia dzisiejszego nie został podpisany protokół odbioru. Poniesione koszty to kwota 180.449,31 złotych.

### *2.12. Budowa ulicy Piaskowej w Sulejowie*

Budowa gminnej łączącej ulicę Kopalnia Dolna i ulicę Rudnickiego na odcinku ok.200 mb. Inwestycja polegała będzie na wykonaniu odwodnienia ulicznego z podłączeniem do istniejących systemów kanalizacji deszczowej, profilu ulicznego drogi o szerokości 5,5 – 6,0 m chodników z kostki betonowej oraz nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1.150,00 m<sup>2</sup>. Zakończone zostały prace przygotowawcze związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodno prawnego na odprowadzenie wód deszczowych. Złożony został wniosek o ogłoszenie przetargu otwartego. Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji to koniec października 2010 roku. Na wykonanie zadania zabezpieczonych została kwota 368.750,00 zł.

### *2.13. Budowa ul. Żwirowej w Sulejowie*

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2010-2011 na odcinku łączącym ul. Kopalnia Dolna z ul. L. Rudnickiego w istniejącym przebiegu wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnikiem jednostronnym. Nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,00 m. Uruchomione zostały procedury związane z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. W budżecie na 2010 rok przewiduje się kwotę 80 000,00 zł.

### *2.14. Nakładki bitumiczne na drogach gminnych .*

W związku z koniecznością modernizacji nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w miejscowości Kurnędz - Łęczno, Witów Kolonia - Kłudzice, Barkowice-Barkowice Mokre zaplanowano na 2010 rok ułożenie nakładek bitumicznych z betonu asfaltowego o grubości 4 cm na zużytych fragmentach nawierzchni. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu 2010 roku przez wykonawcę wyłonionego w przetargu publicznym nieograniczonego. Wykonawcą robót była Firma „DROMOST” Sp. jawna J. Łaski M. Łaska, M. Łaska-Maćkowiak z Radomska a koszt wykonania prac wyniósł 171.095,85 złotych + koszty nadzoru inwestorskiego.

### *2.15. Przebudowa drogi gminnej Witów Kolonia – Podkałek*

W 2009 roku przystąpiono do wykonania projektu technicznego przebudowy istniejącej drogi Witów Kolonia-Podkałek wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami pozwalającymi na przystąpienie do realizacji inwestycji w 2010 roku w terenie. Do końca miesiąca czerwca wyjaśniła się sprawa związane z prawem do dysponowania terenem na cele inwestycyjne , co pozwoliło na uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z jego uprawomocnieniem. W miesiącu sierpniu ogłoszony został przetarg na realizację tej inwestycji z przewidywanym terminem zakończenia na koniec października 2010 roku. Dla potrzeb inwestycyjnych zabezpieczona została w budżecie gminy Sulejów na 2010 roku kwota 224.000,00 zł .

### *2.16. Budowa drogi we wsi Kłudzice – od drogi powiatowej do mostu na rzece Luciąży.*

Budowa drogi gminnej przebiegającej przez część wsi Kłudzice na odcinku od drogi powiatowej /przewidzianej do budowy w 2010 roku przez Powiat\ do mostu na rzece Luciąży w śladzie obecnie istniejącej drogi gruntowej. Przewiduje się wykonanie odcinka drogi o długości 400,00 mb i powierzchni przewidzianej po przykrycia masą asfaltową 2.000.00 m<sup>2</sup>. Zakres przewidywany do wykonania obejmuje podbudowę tłuczniową 10 cm + 2 x masa bitumiczna oraz wykonanie powierzchniowego odwodnienia drogi. W miesiącu sierpniu po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz podpisaniu umowy na drogi dojazdowe do pół ogłoszony został przetarg lecz do chwili obecnej nie został on jeszcze rozstrzygnięty i nie zawarta została umowa z wykonawcą. Na realizację inwestycji uzyskano część środków w ramach programu budowy dróg dojazdowych do pół. W budżecie gminy na 2010 rok zabezpieczona została kwota 280.000,00 zł.

### *2.17. Przebudowa ulicy Poprzecznej w Przygłowie.*

Aktualnie ulica Poprzeczna w Przygłowie posiada nawierzchnię gruntową. Przebudowa będzie polegać na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku oraz wzmocnieniu jej warstwą podbudowy z tłuczni oraz ułożeniu nawierzchni asfaltowej i wykonaniu odwodnienia. W 2007 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową lecz ze względów na brak tytułów prawnych do części działek nie zdołano uzyskać pozwolenia na budowę. W 2009 roku zaktualizowano opracowanie dokumentacyjne w zakresie na jaki posiada gmina tytuł do terenu i prowadzone są prace celem rozpoczęcia realizacji inwestycji w 2010 roku. W wyniku przeprowadzonego przetargu w miesiącu kwietniu 2010 roku wyłoniony został wykonawca tej inwestycji tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A. z Piotrkowa Trybunalskim. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane a łączny koszt wyniósł 153.585,68 złotych .

### *2.16. Odwodnienie ulicy Topolowej w Przygłowie*

W 2009 roku rozpoczęte zostały prace inwestycyjne przy wykonywaniu odwodnienia ulicy Topolowej w Przygłowie po długoletnich zabiegach związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonawcą inwestycji jest Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie , który jest zakładem budżetowym gminy Sulejów. Zabezpieczone środki w budżecie gminy Sulejów nie zabezpieczają całości kosztów inwestycyjnych pozwalają jedynie na wykonanie prac związanych z instalacją sanitarną kanalizacji burzowej bez korytek betonowych, krawężników, oraz przejazdów do posesji. Potrzeby w tym zakresie należy szacować na kwotę ok. 140 tys. złotych. W chwili obecnej drobnej korekcie uległ ostateczny termin zakończenia inwestycji z uwagi na inne bardziej pilne zadania realizowane przez MZK w Sulejowie dla potrzeb gminy oraz wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne. W chwili obecnej zakończone są już prace w zakresie instalacji sanitarnych bez ostatniego odcinka odpływu. Wykonane zostało okrawężnikowanie ulicy oraz ułożono korytka betonowe bez przejazdów do posesji. Cykl inwestycyjny zadania to lata 2004 – 2010 a końcowy termin został ustalony na koniec wrzesień 2010 roku

### *2.17. Przebudowa drogi od wsi Biała do drogi wojewódzkiej numer 742.*

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zaplanowano w 2008 roku rozpoczęcie przebudowę drogi od wsi Biała do drogi wojewódzkiej numer 742. Wykonana została podbudowa tłuczniowa wraz z zamontowaniem przepustów odwadniających oraz uruchomiona została procedura administracyjna związana z uzyskaniem zgody na wykonanie remontu na terenie przebiegającym przez teren Lasów Państwowych. Szacunkowy koszt przewidziany do poniesienia na w/w inwestycję wyniesie 335 040 złotych. W 2009 roku została położona nawierzchni bitumicznej na całym odcinku drogi do granicy lasu. W miesiącu lipcu 2010 roku uzyskano pozytywną opinię Lasów Państwowych co pozwala na uruchomienie procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę na odcinek przebiegający przez teren zarządzany przez Lasy Państwowe o długości ok. 180 mb. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu wrzesień – październik 2010 roku. Na realizację tego zakresu inwestycji w budżecie zabezpieczona została kwota 100 155,48 zł.

### *2.18. Budowa drogi we wsi Łazy Dąbrowa*

Budowa drogi gminnej przebiegającej przez wieś Łazy Dąbrowa o długości 1200,00 mb z połączeniem do istniejącej drogi o nawierzchni bitumicznej przebiegającej przez wieś Kolonia Łazy Dąbrowa. Projektuje się wykonanie podbudowy tłuczniowej grubości 5-10 cm wraz z powierzchniowym utrwaleniem masą asfaltową. Przewiduje się, że do wykonania będzie łącznie 6.000 m<sup>2</sup> powierzchni drogowej. Na realizację inwestycji planuje się uzyskać część środków w ramach programu budowy dróg dojazdowych do pól. Opracowany został projekt techniczny oraz gmina uzyskała prawomocną decyzję pozwolenia na budowę, podpisana została umowa na dofinansowanie tej inwestycji kwotą 82.000,00 zł z programu budowy dróg dojazdowych do pól. Przeprowadzony został przetarg na wykonanie tej inwestycji lecz nie nastąpiło jeszcze rozstrzygnięcie i podpisanie umowy z wykonawcą. W budżecie gminy na 2010 rok zabezpieczona została kwota 400.000,00 zł lecz ta kwota jest niższa od kwoty przetargowej.

### *2.19. Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie.*

Przebudowa będzie polegać na wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku, wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczą, ułożeniu nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie odwodnienia na tej ulicy. Zadanie zostało podzielone na etapy i częściowo zrealizowane w 2008 roku po wyłonieniu w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy. Etap obejmujący odcinek od ul. Młynarskiej do zakrętu ulicy Krzywej przewidziany jest do realizacji częściowo w 2010 roku po uzyskaniu tytułu prawnego do działki. W chwili obecnej złożony został stosowny wniosek komunalizacyjny do Wojewody. Po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego prawo do terenu przystąpimy do realizacji inwestycji. Wielkość przewidywanych środków finansowych na zadanie w 2010 roku to kwota 235 000,00 zł.

### *2.20. Budowa drogi gminnej w miejscowości Uszczyn (Koło).*

W 2008 roku rozpoczęto prace przygotowawcze związane z budową drogi gminnej przebiegającej po gruntach Lasów Państwowych w jednostce ewidencyjnej Uszczyn dla potrzeb występującej zabudowy mieszkalno-zagrodowej wsi Koło. Uruchomione zostały procedury administracyjne związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy. W 2009 roku wykonane zostały dokumentacje techniczne planowanej inwestycji oraz uruchomione zostaną procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zgodności z przepisami tak zwanej specustawy drogowej. Po wielokrotnych próbach udało się uzyskać w miesiącu sierpniu 2010 roku pozytywną opinię Lasów Państwowych co pozwala na uruchomienie procedur prawnych związanych z uzyskaniem stosownych pozwoleń na budowę oraz przeniesienia prawa własności działki zajętej pod drogę na rzecz gminy Sulejów. Taki dokument powinien zostać uzyskany w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Tryb. w okresie najbliższych trzech miesięcy co pozwoli na realizację inwestycji fizycznie w terenie. Wielkość przewidywanych środków finansowych na zadanie w 2010 roku to kwota 200 000,00 zł.

### *2.21. Przebudowa ulicy Leśna Polana we Włodzimierzowie*

W 2009 roku rozpoczęto prace przygotowawcze związane z budową ulicy Leśna Polana we Włodzimierzowie. Całość zadania została podzielona na etapy z których I etap rozpoczęty został w 2010 roku i na jego realizację przewidziana została kwota 425 000,00 zł. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2009-2011 a na jego realizację przewidziano łącznie kwotę 700 000,00 zł. W chwili obecnej gmina posiada opracowaną dokumentację projektową łącznie z pozwoleniem na budowę oraz przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na realizację tego zadania bez formalnego rozstrzygnięcia wraz z podpisaniem umowy z wykonawcą. Pierwszy etap inwestycji przewiduje się zrealizować do końca października 2010 roku.

### *2.22. Przebudowa ulicy Kazimierza Sprawiedliwego i ulicy Basztowej w Sulejowie.*

Aktualnie ulica Kazimierza Sprawiedliwego i Basztowa w Sulejowie posiadają nawierzchnię gruntową. Modernizacja będzie polegać na zmodernizowaniu i wzmocnieniu nawierzchni poprzez ułożenie podbudowy z tłuczni, dywanika bitumicznego, wykonaniu chodników z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej. W 2007 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Całość inwestycji podzielona została na II etapy inwestycyjne ze względu ekonomicznego. Realizacja I etapu zadania w terenie rozpoczęta została w 2008 roku po wyłonieniu w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy, środki poniesione na zadanie w 2008 roku to kwota 137.500 zł. Wykonana została kanalizacja deszczowa na realizowanym odcinku w 2009 roku a pozostały zakres drogowy w postaci jezdni i chodników przewidziany jest do realizacji w 2010 roku. W miesiącu maju 2010 roku wykonawca całej inwestycji Firma „DROG-INŻ.” z Piotrkowa Trybunalskiego zakończyła całość budowy w postaci nawierzchni bitumicznej, krawężników oraz chodników z kostki betonowej a jej łączny koszt poniesiony w 2010 roku to kwota 584.945,34 złote.

### *2.23. Przebudowa ulicy Polnej we Włodzimierzowie.*

Modernizacja ulicy Polnej we Włodzimierzowie będzie polegać na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku, wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczą - wzmacniającą z tłuczni oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2008 – 2010. Rozpoczęcie zadania nastąpiło w 2008 roku – wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. W 2009 roku rozpoczęto budowę I etapu zadania obejmującego odcinek od drogi krajowej nr 12 do ul. Polanka. Etap I zadania został zrealizowany w 2009 roku a obecnie realizowany jest II etap obejmujący swoim zasięgiem odcinek od ulicy Polanka do ul. Łęczyńskiej z zachowaniem tych samych parametrów techniczno-użytkowych jak w I etapie. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca budowy w postaci Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „PEUK” S.A. z Piotrkowa Trybunalskiego. Przewidywany koszt inwestycji realizowanej w 2010 roku to kwota 513.132,00 zł a termin zakończenia koniec września 2010 roku .

#### *2.24. Przebudowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie.*

Modernizacja będzie polegać na zmodernizowaniu i wzmocnieniu nawierzchni poprzez ułożenie podbudowy z tłucznią oraz dywanika bitumicznego. W 2006 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, lecz z uwagi na nie rozpoczęcie inwestycji oraz zmiany własnościowe dokumentacja ta stała się nie aktualna. Ze względu na utratę ważności dokumentacji oraz brak pozwolenia na budowę w 2008 roku przystąpiono do aktualizacji dokumentacji oraz złożono wnioski o uzyskanie stosownych pozwoleń prawnych. W 2009 roku uzyskano w oparciu o przepisy spec ustawy drogowej pozwolenie na budowę i pod koniec roku przystąpiono do realizacji inwestycji w terenie. W trakcie realizacji inwestycji wystąpiły problemy techniczne związane z uzyskaniem parametrów technicznych zagęszczenia gruntu pod budowaną drogę co spowodowane jest występowaniem wysokiego poziomu wód gruntowych oraz zrealizowanymi inwestycjami umieszczonymi w drodze bez należytego zagęszczenia gruntu. W miesiącach maj-czerwiec wykonana została kanalizacja deszczowa bez podłączenia do odbiornika z uwagi na występujące trudności techniczne. W miesiącu czerwcu przeprowadzone zostały specjalistyczne badania geologiczne niezbędne do określenia dalszego toku realizacji inwestycji drogowej. W wyniku tych badań oraz narady z udziałem specjalistów branżowych ustalono, że przed wykonaniem nawierzchni tłuczniowej oraz krawężników należy wykonać etapowe dogęszczenie gruntu wraz z stabilizacją cementem oraz częściową wymianą gruntu gliniastego. W chwili obecnej inwestycja jest realizowana a przebieg prac jest szczegółowo monitorowany przez przedstawicieli zlecniodawcy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec października 2010 roku. Na realizację inwestycji w 2010 roku przewidziano zabezpieczyć w budżecie kwotę 617 665,98 zł.

#### *2.25. Przebudowa drogi Witów Kolonia – Przyglów.*

W ramach modernizacji dróg będących w zarządzie Gminy zaplanowano modernizację drogi Witów Kolonia – Przyglów w latach 2005 - 2011. Modernizacja drogi polega na wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku oraz wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczą - wzmacniającą z tłucznią oraz nawierzchni asfaltowej. W 2005 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2007 roku po wyłonieniu w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy pierwszego etapu zadania zmodernizowano pierwszy odcinek drogi na długości 200 m. Kolejny etap o długości 200 m wykonany został w 2008 roku. Kolejny etap tej inwestycji 250 mb został zrealizowany w 2009 roku. W 2010 roku przygotowany został do realizacji ostatni odcinek drogi na jaki gmina uzyskała tytuł prawny bez stosowania przepisów szczególnych. Przygotowane zostały wszelkie dokumenty do ogłoszenia przetargu na realizację kolejnego 300 m odcinka tej drogi w technologii i w sposób jak realizowano poprzednie II odcinki tej drogi. Przewidywany termin realizacji III etapu budowy tej drogi to koniec października 2010 roku. Dalsza realizacja inwestycji będzie możliwa do realizacji jedynie w oparciu o przepisy specustawy drogowej z uwagi na potrzebę przeprowadzenia procedury wywłaszczeniowej. Na dalszą realizację zadania w 2010 roku zabezpieczona została kwota 530 000,00 zł.



## *2.26. Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury.*

Zaplanowano przebudowę ulicy Przydziałki w Sulejowie poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej, chodnika oraz wykonanie odwodnienia. Dodatkowo przewidziano realizację oświetlenia ulicznego. W 2006 roku wytyczono granice prawne ulicy w terenie, opracowano koncepcję przebiegu zmodernizowanej ulicy i rozpoczęto konsultacje z mieszkańcami w sprawie dokonania niezbędnych podziałów w celu poszerzenia pasa drogowego do parametrów wymaganych przy drodze publicznej. W 2007 roku wydana została decyzja o realizacji inwestycji celu publicznego oraz rozpoczęto procedury wykonania niezbędnych podziałów. W 2008 roku prowadzone są procedury podziałowe i regulacja stanu prawnego projektowanego pasa drogowego. Występują trudności z właścicielami działek, z których nastąpi wydzielenie pasa drogowego w związku z powyższym wskazane jest dokonanie podziału całej inwestycji na etapy, co pozwoli na sprawniejsze wejście w teren z realizacją. W ramach realizacji inwestycji wykonana została linia oświetlenia ulicznego dla I etapu zadania oraz prowadzone są prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w tej ulicy. Zakończone zostały prace przy dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Przydziałki oraz uregulowano stany własności z częścią właścicieli działek zajętych pod drogę poprzez zawarcie stosownych aktów notarialnych. W trakcie tego okresu nastąpił zgon kilku innych właścicieli działek niezbędnych do realizacji inwestycji budowy drogi co nie pozwala na uzyskanie pozwolenia na budowę bez zastosowania procedur jakie przewidziane zostały w przepisach specustawy drogowej. Uruchomiono procedurę uzyskania stosownego pozwolenia budowlanego na budowę drogi. Przed wykonaniem inwestycji drogowej wskazane jest dozbrojenie drogi w inne media niezbędne do funkcjonowania zabudowy mieszkaniowej występującej przy tej ulicy. Na dalszą realizację zadania w 2010 roku zabezpieczono kwotę 145 913,01 zł.

## *2.27. Przebudowa ulicy Wapiennej w Sulejowie.*

Aktualnie ulica Wapienna w Sulejowie posiada nawierzchnię gruntową. Modernizacja będzie polegać na zmodernizowaniu i wzmocnieniu nawierzchni poprzez ułożenie podbudowy z tłuczni, dywanika bitumicznego, wykonaniu chodników z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej. W 2007 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Cała inwestycja została ze względów prawnych podzielona na etapy. Realizacja I etapu zadania w terenie rozpoczęto w 2008 roku po wyłonieniu w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROG-INŻ.” Z Piotrkowa Trybunalskiego. W ramach realizacji inwestycji wykonana została kanalizacja deszczowa, położono krawężniki oraz nawieziony został tłuczeń w pasie jezdni. W 2009 roku planowane jest wykonanie chodników z kostki betonowej wraz z wjazdami na posesje, położenie nakładki asfaltowej na już ułożonej podbudowie tłuczniowej. Uzyskane zostało pozwolenie na budowę II etapu inwestycji obejmującego kanalizację deszczową w ul. Garncarskiej i Wapiennej, wykonanie ulicy wraz z chodnikami wykonanymi z kostki betonowej, odtworzenie nawierzchni ul. Garncarskiej. W 2010 rozpoczęta została realizacja II etapu przebudowy ul. Wapiennej poprzez wykonanie w pierwszej kolejności kanalizacji deszczowej w ulicy Wapiennej i ulicy Garncarskiej oraz rozpoczęcie prac przy korytowaniu ulicy, krawężnikowaniu oraz wykonaniu podbudowy tłuczniowej wraz chodnikami z kostki betonowej. Pierwotnie cała inwestycja przewidziana była do zakończenia w 2011 roku ze względu na środki finansowe lecz w wyniku zapadłych rozstrzygnięć na przetargach koszt całej inwestycji uległ zmniejszeniu do wielkości pozwalającej na zamknięcie zadania w 2010 roku. W budżecie gminy na rok 2010 na realizację tego zadania przewidziana została kwota 898.003,45 złotych.

### **3. Dział - 750 - Administracja publiczna**

#### *3.1. Zakup komputera z oprogramowaniem dla ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim.*

W 2010 roku przewidziano zakup komputera wraz z oprogramowaniem w Urzędzie Miejskim w Sulejowie. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 3.499,00 złotych.

#### *3.2. Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Sulejowie.*

W 2010 roku przewidziano zakup i wymianę sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Sulejowie i na to zadanie zabezpieczona została kwota 50.000 zł zgodnie z wykonywanymi szacunkami. Zadanie zostało częściowo zrealizowane na kwotę 26.645,70 złotych. W celu realizacji tego zadania przygotowany został i złożony wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych.

### **4. Dział – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### *4.1. Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego gminy Sulejów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na użytek OSP w Sulejowie.*

W 2010 roku przewidziano dokonać wsparcia systemu ratowniczo-gaśniczego gminy Sulejów i zakupić przy udziale środków własnych i środków zewnętrznych unijnych samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Sulejowie. Na realizację zadania przewidziana została w budżecie gminy na 2010 rok kwota 791 460,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i na jego realizację zostało pozyskane wsparcie środkami unii w wysokości 680.000,00 złotych tj. wysokości 85%.

#### *4.2. Zakup sprzętu służącego ochronie zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP z terenu gminy Sulejów.*

W 2010 roku przewidziano środki finansowe na realizację tego zadania w wysokości 25.000,00 złotych. Zadanie zostało zrealizowane a zakupiony sprzęt przekazany został do jednostek OSP z terenu gminy Sulejów

#### *4.3. Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kałku.*

W 2010 roku przewidziano pomoc finansową przy zakupie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP. Pomoc finansowa przewidziana na 2010 rok wyniesie 35.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane

#### *4.4. Dofinansowanie kosztów remontu garażu w straźnicy OSP w Kurnędzu*

W 2010 roku na dofinansowanie kosztów remontu garażu w budynku straźnicy OSP w Kurnędzu przewidziano kwotę 10.000,00 złotych. Zadanie zostało zrealizowane.

#### *4.5. Dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń socjalnych w straźnicy OSP w Barkowicach*

W 2010 roku na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczenia socjalnego w budynku straźnicy OSP w Barkowicach przewidziano kwotę 10.000,00 złotych. Zadanie zostało zrealizowane.

#### *4.6. Dofinansowanie kosztów remontu garażu w strażnicy OSP w Białej*

W 2010 roku na dofinansowanie kosztów remontu garażu w budynku strażnicy OSP w Białej przewidziano kwotę 10.000,00 złotych. Zadanie zostało zrealizowane.

### **5. Dział - 801 - Oświata i wychowanie**

#### *5.1. Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Łęcznie.*

W latach 2010-2011 planowane jest wykonanie budynku sali gimnastycznej wraz z sanitariatami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Łęcznie. W 2010 roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń a rozpoczęcie w terenie nastąpi w 2011 roku. W chwili obecnej przygotowany jest projekt techniczny całej inwestycji wraz z pracami przygotowawczymi związanymi z możliwością pozyskania środków zewnętrznych na tą inwestycję. Z wstępnego rozeznania wynika, że być może wystąpi konieczność zmiany nazwy całego zadania wraz z zmianą zakresu inwestycji lecz to uzależnione jest od potrzeb projektu z jakiego będziemy pozyskiwać środki zewnętrzne. Na rozpoczęcie prac przygotowawczych związanych z realizacją inwestycji w 2010 roku została zabezpieczona w budżecie gminy kwota 30 000,00 zł.

#### *5.2. Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych.*

W związku ze słabym stanem przyszkolnych obiektów sportowych Gmina sukcesywnie od 2005 roku realizuje to zadanie. W 2009 roku w ramach tego zadania zakończona została budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Klementynowie. W 2010 roku przewidujemy wykonać trybuny na 60 miejsc wraz z ciągami komunikacyjnymi dla potrzeb boiska wielofunkcyjnego ORLIK 2012 funkcjonującego w Sulejowie. W celu realizacji tego zadania rozpoczęte zostały procedury przetargowe przetargu do 14000 EURO mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty. Wykonanie zadania przewidziane jest do końca września 2010 roku. Środki przewidywane w budżecie gminy na 2010 rok na realizację tego zadania to kwota 30.000 zł.

#### *5.3. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie.*

W 2010 roku rozpoczęto prace przygotowawczych związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę dla potrzeb inwestycji budowy sali gimnastycznej. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony został projektant który rozpoczął prace przygotowawcze do wykonania dokumentacji technicznej. W chwili obecnej w trakcie ukończenia są propozycje wariantowe sali gimnastycznej, które zostaną przedstawione do akceptacji inwestorowi. Zadanie przewiduje się realizować w latach 2010-2012. Na realizację zadania przewidziano w 2010 roku kwotę 30 000,00 zł.

#### *5.4. Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej nr 2 na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie*

W trakcie realizacji inwestycji termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulejowie już po rozstrzygniętym przetargu wynikła potrzeba wykonania utwardzonego kostką betonową placu apelowego. Z zaoszczędzonych środków finansowych zadanie to zostało wprowadzone do budżetu i zostało zrealizowane przed początkiem czerwca 2010 roku a łączny jego koszt wyniósł 14.692,51 złotych.

#### *5.5. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie.*

W 2010 roku rozpoczęto prace przy opracowaniu dokumentacji techniczno-kosztorysowej na wykonanie prac budowlanych związanych z termomodernizacją budynku szkoły. Termomodernizacja polegała będzie na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu zewnętrznego docieplenia ścian budynku styropianem, docieplenie dachu budynku, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie malatury zewnętrznej budynku szkoły, wymiana orynnowania. Po wyłonieniu w drodze przetargowej na początku roku wykonawcy na początku wiosny przystąpiono do prac budowlanych. Termin wykonania prac budowlanych był bardzo krótki, gdyż zakończenie musiało nastąpić przed planowanym na miesiąc czerwiec uroczystym nadaniem imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Sulejowie. Dodatkowym utrudnieniem była realizacja inwestycji w trakcie trwania roku szkolnego. Prace termomodernizacyjne ukończone zostały w terminie a całkowity ich koszt wyniósł 225.018,45 złotych.

#### *5.6. Remont pomieszczeń w Szkole podstawowej nr 2 na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie.*

Mając na względzie kompleksowe zakończenie prac remontowych w budynku szkoły Podstawowej nr 2 w Sulejowie zaplanowana została wymiana wykładziny na podłogach korytarzy w budynku szkoły. Prace takie mogą być wykonane w okresie gdy obiekt jest wyłączony z eksploatacji a więc jedynie w okresie ferii letnich. Zakres prac remontowych obejmuje wymianę podbudowy betonowej w posadzek na wszystkich korytarzach oraz pomieszczeniu jednej klasy, położenie warstwy samopoziomującej, ułożenie wykładziny połączonej przez zgrzanie . Inwestycja jest obecnie w trakcie realizacji a jej zakończenie nastąpi pod koniec sierpnia 2010 roku. Środki zabezpieczone w budżecie na realizację tego zadania to kwota 50.000,00 złoty.

#### *5.7. Wykonanie dróg oraz ścieżek dojazdowych na terenie Samorządowego Przedszkola w Sulejowie.*

Wczesną wiosną 2010 roku przystąpiono do kontynuacji przerwanych prac przy wykonaniu utwardzonych placów, dróg i ścieżek dojazdowych na terenie Przedszkola w Sulejowie.

Ścieżki i drogi wewnętrzne wykonane zostały z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowo-cementowej w krawężnikach wraz z wyprofilowaniem terenu i wykonaniem powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych. Inwestycja została zrealizowana w całości a jej łączny koszt to kwota 29.996,14 złotych.

#### *5.8. Budowa sali gimnastycznej w Włodzimierzowie.*

W 2008 roku rozpoczęto prace przy opracowaniu dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla potrzeb przygotowania inwestycji budowy sali gimnastycznej dla potrzeb szkoły w Przygłowie. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2008-2010. Sala gimnastyczna posiadać będzie boisko o wymiarach 12,00 x 24,00 m wraz z pomieszczeniami socjalnymi i zapleczem technicznym. Budynek Sali będzie obiektem wolnostojącym zasilanym w media z budynku szkoły. Do prac budowlanych przystąpiono w listopadzie 2009 roku po dokonaniu wyboru wykonawcy w trybie przetargowym. W 2010 roku inwestycja jest realizowana a przewidywany termin jej zakończenia to koniec sierpnia. W trakcie realizacji inwestycji udało się pozyskać środki z Ministerstwa Sportu w wysokości 495.000,00 złotych. W miesiącu wrześniu planowane jest uroczyste oddanie Sali gimnastycznej do użytku. Szacunkowa wartość całej inwestycji przewidzianej do realizacji w 2010 roku to kwota 1.252.715,90 zł.

## **6. Dział – 851 - Ochrona zdrowia**

### *6.1. Zakup komputera dla świetlicy środowiskowej.*

Zaplanowano zakup komputera dla potrzeb świetlicy środowiskowej w Sulejowie. Koszt na 2010 rok oszacowano na 2.500 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

## **7. Dział – 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### *7.1. Realizacja Programu ochrony wód zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków – II etap .*

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2012-2013 po zakończeniu obecnie realizowanego zakresu. Opracowania dokumentacyjne przewiduje się wykonać w 2011 roku lub w innym okresie jeśli wystąpi możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Wartość zadania szacowana jest na kwotę 5.851 534,68 zł. W 2010 roku nie przewidziano w budżecie środków na ten cel.

### *7.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Piotrków Trybunalski na terenie gminy Sulejów.*

W porozumieniu z gminą Piotrków Trybunalski zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach położonych na terenie gminy Sulejów a zaliczonych do aglomeracji Piotrków Trybunalski. Planowane zadanie jest zadaniem wieloletnim przewidzianym do realizacji w latach 2013 – 2015. W budżecie gminy na rok 2010 nie przewidziano środków na to zadanie.

### *7.3. Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków.*

W 2008 roku rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi dokumentami do uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej, modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami dla potrzeb aglomeracji Sulejów. Zakończone zostały prace projektowe na przebudowę oczyszczalni ścieków w Sulejowie, przebudowę przepompowni tłocznych ścieków P1, P2, P3 oraz dokumentację techniczną budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Podklasztorze . Na wymieniony zakres posiadamy pozwolenia na budowę oraz pozyskane zostały środki finansowe z unii europejskiej w kwocie ponad 19 mln złotych ( 85 %) kosztów inwestycji. Pod koniec 2009 roku i na początku 2010 roku rozstrzygnięte zostały przetargi na realizację tej inwestycji podzielonej na trzy podetapy obejmujące kanalizację osiedla Podklasztorze, budowę oczyszczalni ścieków oraz przejścia przez rzekę Pilicę z głównymi pompowniami. W chwili obecnej realizowana jest kanalizacja sanitarna na osiedlu Podklasztorze oraz budowa oczyszczalni ścieków w Sulejowie. Na realizację ostatniego etapu uzyskaliśmy już stosowne pozwolenia i w miesiącu sierpniu ogłoszony zostanie przetarg na ten podetap. Na pozostały zakres dotyczący miasta Sulejowa wykonywane są dokumentacje projektowe. Zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2010-2011. W budżecie gminy na realizację zadania w 2010 roku została zabezpieczona kwota 6.865.362,73 złote.

#### *7.4. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sulejów poza aglomeracjami Sulejów i Piotrków Trybunalski.*

Teren gminy Sulejów dla potrzeb rozwoju i inwestycji podzielony został na tereny zaliczające się do aglomeracji Sulejów, aglomeracji Piotrków Trybunalski oraz pozostały teren. Podział na aglomeracje jest niezbędny w celu ubiegania się o środki finansowe z funduszu Unii Europejskiej na duże zadania obejmujące swoim zasięgiem więcej niż jedna miejscowość. Planowane zadanie jest zadaniem wieloletnim przewidzianym do realizacji w latach 2012 – 2015. Szacunkowa wielkość nakładów na realizację tego zadania to kwota 34 183 000,00 zł. W budżecie gminy na rok 2010 nie przewidziano środków na to zadanie.

#### *7.5. Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części Gminy Rozprza, północno-zachodniej części Gminy Sulejów oraz południowej części Miasta Piotrków Trybunalski.*

W porozumieniu z Gminami Rozprza i Piotrków Trybunalski zaplanowano budowę sieci kanalizacyjnej przechodzącej z terenu Rozprzy, zachodniej części Gminy Sulejów do oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. W 2006 roku prowadzono w Urzędzie Gminy w Rozprzy postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2007 roku opracowywany był projekt budowlany przedmiotowej inwestycji przy współfinansowaniu Gminy Sulejów. W 2008 roku będzie kompletowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W 2009 roku rozpoczęto postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji środowiskowej oraz decyzji celu publicznego na realizację inwestycji. W projekcie budżetu na 2010 rok nie przewidziano w budżecie gminy środków na ten cel.

#### *7.6. Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Sulejów*

Mając na uwadze poprawę gospodarki odpadami na terenie gminy Sulejów przygotowany został na lata 2010-2012 wieloletni program gospodarki odpadami stałymi na terenie gminy Sulejów. Na realizację tego programu uzyskaliśmy wsparcie finansowe z unii europejskiej dofinansowane do wysokości 85 %. W ramach tego programu przewidujemy zakup stanowiska do sortowania odpadów stałych, zakup dużego samochodu z prasą do przewozu odpadów stałych, dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych. Zgodnie z złożonym harmonogramem w Łódzkim Urzędzie Marszałkowskim realizację programu planuje się uruchomić w 2011 roku a rok 2010 to przygotowanie do jego realizacji. W budżecie gminy na 2010 rok zabezpieczona została kwota 32.749,20 złotych przy całkowitym koszcie zadania 1.115.492,98 złotych.

#### *7.7. Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów.*

W 2010 roku zaplanowano rozbudowę odcinków oświetlenia ulicznego na terenie gminy. W miarę posiadanych środków budżetowych zlecone zostaną do opracowania dokumentacje projektowo-kosztorysowe a następnie realizowane najpilniejsze odcinki w terenie. Zlecona została budowa oświetlenia ulicznego w Włodzimierzowie ul. Kasztanowa oraz ulica Sportowa. Realizowane są na bieżąco roboty elektryczne niewymagające uzyskania zezwoleń a polegające jedynie na wymianie istniejącej infrastruktury oświetleniowej lub dodaniu dodatkowych pojedynczych lamp oświetleniowych. Środki zabezpieczone w 2010 rok w budżecie gminy to kwota 70.000 złotych.

#### *7.8. Budowa drugiej niezależnej nitki wodociągowej z ujęcia „Barbara” w Sulejowie.*

W celu zapewnienia lepszego zaopatrzenia w wodę terenu gminy Sulejów przewidziano budowę drugiej niezależnej nitki wodociągowej z ujęcia wody „Barbara” w Sulejowie. Realizacja w terenie przewidziana jest w latach następnych. Środki zabezpieczone w 2010 roku to kwota 100.000 zł.

#### *7.9. Budowa trzeciego zbiornika wody przy ujęciu „Barbara” wraz z modernizacją pozostałych zbiorników.*

Dla zabezpieczenia odpowiedniej ilości wody przy okresowym, większym zapotrzebowaniu odbiorców na wodę zaplanowano budowę trzeciego zbiornika wody przy ujęciu „Barbara” w Sulejowie. Realizacja w terenie przewidziana jest w latach następnych. Środki zabezpieczone w budżecie to kwota 100.000,00 złotych .

#### *7.10. Wymiana rur azbestowych w ulicy Garncarskiej w Sulejowie.*

W trakcie wykonywania prac drogowych na ulicy Garncarskiej w Sulejowie wynikła pilna potrzeba wymiany rur azbestowych sieci wodociągowej na odcinku pomiędzy ulicą Wapienną i ulicą Taraszczyńską , gdyż okazało się iż sieć wodociągowa przebiega pod jezdnią a na tym odcinku zostanie wykonany nowy dywanik asfaltowy. Inwestycja została zrealizowana przez Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie a jego koszt wyniósł 26.500,00 złotych.

#### *7.11. Budowa wodociągu w ulicy Zamurowej i Herbowej na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie.*

W ramach rozbudowy sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejowa realizowana jest etapami z uwagi na ograniczone środki finansowe budowa sieci wodociągowej w niezwodociągowanych uliczkach. W 2010 roku zaplanowana została budowa sieci wodociągowej w ul. Zamurowej i ul. Herbowej a wykonawcą tej inwestycji jest Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie. Na dzień dzisiejszy inwestycja jest w trakcie realizacji a jej szacunkowy koszt to kwota 51.000,00 złotych.

#### *7.12. Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie.*

Inwestycja ta obejmuje modernizację targowiska miejskiego wynikłą z konieczności spełnienia obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych. W 2004 roku został opracowany projekt budowlany. Zakres inwestycji przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej, budynku usługowo-administracyjnego, toalety publicznej, kanalizacji sanitarnej, przyłącza wody, oświetlenia placu targowego oraz utwardzenie terenu targowiska kostką betonową. W związku z zaleceniami pokontrolnymi Sanepidu podjęte zostały działania, aby w pierwszym etapie rozpocząć realizację toalety publicznej dla potrzeb targowiska miejskiego. Po opracowaniu w 2007 roku dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę w 2008 roku zaplanowano realizację tej inwestycji, której brak Sanepid szczególnie podkreśla podczas kontroli targowiska. W 2009 roku uzyskano wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z pozwoleniem na budowę. W miesiącu lipcu 2010 roku rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na budowę toalety publicznej dla potrzeb targowiska a wykonawcą inwestycji została Firma Budowlana Wiesława Musiałka z Piotrkowa Trybunalskiego. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec września 2010 roku. Inwestycja jest w trakcie realizacji a jej szacowany koszt to kwota 175.312,80 złotych.

## **8. Dział – 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### *8.1. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi Koło.*

W 2008 roku przygotowana została dokumentacja techniczna dla przedmiotowej inwestycji, którą planuje się rozpocząć w 2009 roku po wyłonieniu w trybie przetargowym wykonawcy. Na realizację zadania pozyskane zostały środki z unii europejskiej w kwocie 370.823,00 zł. Obecnie trwają prace inwestycyjne na terenie budowy a wykonawcą jest Firma budowlana MEY z Piotrkowa Trybunalskiego wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Termin zakończenia inwestycji przewidywany jest na koniec sierpnia 2010 roku. W budżecie gminy na 2010 rok została zabezpieczona kwota 715.895,00 złotych.

### *8.2. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Biała*

W 2010 roku planowane jest rozpoczęcie prac przy budowie świetlicy wiejskiej we wsi Biała po dokonaniu wyboru wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego. Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie z środków unijnych w wysokości do 500.000,00 złotych. Inwestycja jest obecnie w trakcie realizacji a przewidywany termin ukończenia inwestycji to koniec września 2010 roku. W budżecie gminy na 2010 rok zabezpieczona została kwota 820.000,00 złotych.

### *8.3. Budowa Regionalnego Centrum Kultury „ROMANIKA” w Sulejowie ul. Szkolna 2.*

Zaplanowano realizację Centrum Sportu, Rekreacji i Kultury „ROMANIKA” w Sulejowie. W 2004 roku i 2005 roku trwały prace przy wyborze odpowiedniej do zamierzeń i potrzeb koncepcji funkcjonalno-przestrzennej planowanego obiektu. W 2007 roku przygotowywana była dokumentacja przetargowa do ogłoszenia przetargu nieograniczonego i wyłonienia wykonawcy projektu lecz nie zostało to zrealizowane. W 2010 roku wystąpiła możliwość pozyskania środków zewnętrznych na realizację tej inwestycji i rozpoczęto starania związane z opracowaniem dokumentacji technicznej inwestycji oraz przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku o dofinansowanie środkami zewnętrznymi. W miesiącu kwietniu ukończona dostała dokumentacja techniczna oraz uzyskano pozwolenie na budowę co pozwoliło za kompletowanie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o środki unijne. Na początku sierpnia 2010 roku w terminie złożony został do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o środki zewnętrzne na realizację tej inwestycji. W budżecie gminy na 2010 rok na realizację tego zadania została zabezpieczona tylko kwota 135.000,00 złotych. Inwestycja budowy Regionalnego Centrum Kultury ROMANIKA przewidziana jest w złożonym wniosku w latach 2011-2013.